

Протокол

заседания проектного комитета по реализации на территории Кирсановского района Тамбовской области федерального проекта «Чистая вода»

17.07.2023г.

№3

Присутствовали:

Руководитель: С.В. Климанов - первый заместитель главы администрации района;

Заместитель руководителя проектного комитета: А.В. Трушин - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации района;

Секретарь: - Дикарева И.С. – зам. начальника отдела строительства и ЖКХ администрации района.

Члены проектного комитета:

Злобин А.А. глава Ковыльского сельсовета;

Кипчатова Н.А. - глава Голынщинского сельсовета;

Кулагина Е.Б. - заместитель главы администрации района, начальник финансового управления администрации района;

Шевякова Е.Ю. - заместитель главы администрации района;

Савосткин Р.С. - главный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации района.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Чистая вода» в 2023г.

ВЫСТУПИЛИ:


Выступил руководитель проектного комитета - С.В. Климанов - первый заместитель главы администрации района, который сказал о том, что на текущий момент выполнение работ по объектам «Строительство водозаборной скважины с водонапорной башней» в с. Голынщина, Голынщинского сельсовета составляет техническая готовность 74% при плановых 70%. опережение 40 дней и «строительство водозаборной скважины» в пос. Северный техническая готовность 71% при плановых 74%. Отставание 40 дней.

РЕШИЛИ:

1. Участникам проекта «Чистая вода» выполнить мероприятия:
 - Совместно с подрядной организацией ПСП «Ритон» внести изменения в ГПР по строительству водонапорной скважины в п.Северный;
 - взять на контроль своевременность согласования ПСД с подрядной организацией ПСП «Ритон».

Руководитель

проектного комитета



/С.В. Климанов