

## Пояснительная записка

В январе-декабре 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» запланировано 75749,6 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 70653,8 тыс.руб. ;

- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 5095,8тыс.руб.

В январе-декабре 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» профинансировано 75 749,6 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 70653,8 тыс.руб. в т.ч.:

- содержание дорог общего пользования местного значения- 16055,4 тыс.руб.;

- ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»- Ленинское-Кирсанов» -с.Овсяновка - 16016,0 тыс.руб.;

- ремонт участка на автодороге "Тамбов-Пенза"-Кирсанов-Саратов-Рамза" - 4026,3 тыс.руб.;

- ремонт участка автомобильной дороги "Полевой -Подвигаловка-Березовка" - 34295,3 тыс.руб.

- подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог - 260,8 тыс.руб.

-по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 5095,8 тыс.руб. в т.ч.:

- Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 5095,8 тыс.руб.

В январе-декабре 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» профинансировано 5095,8 тыс.руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы»**

№п/п	Формулировка критерия	Градация критерия
<b>Оценка по комплексному критерию К1</b>		
1	<p>Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы</p>	<p>В отчетном году плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено более чем на 90%</p>
2	<p>Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственноГО результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%;</li> <li>- отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80%</li> </ul>	<p>В отчетном году выполнено более 90% мероприятий муниципальной программы.</p>
<b>Оценка по комплексному критерию К2</b>		
3	<p>Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)</p>	<p>от 20% и выше</p>
4	<p>Доля средств районного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по</p>	<p>менее 20%</p>

	результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	
5	Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует
6	Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	От 5% и более
7	Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	В отчетном году достигнута фактическая экономия
<b>Оценка по комплексному критерию КЗ</b>		
8	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)	Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренным и в муниципальной программе, подпрограммах муниципальной программы
9	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение	Наличие положительной динамики 90% и более целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренным и в муниципальной программе, подпрограммах

	кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета)	муниципальной программы
<b>Оценка по комплексному критерию К4</b>		
10	Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации района о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти	Внесено более двух изменений
11	Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год	Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района
12	Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	Соответствует
13	Организация контроля за исполнением муниципальной программы	Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения

		заказов
14	<p>Доступность информации о реализации муниципальной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»;</li> <li>2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);</li> <li>3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов)</li> </ol>	Первый и третий факторы
15	<p>Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;</li> <li>2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году</li> </ol>	Все факторы

Приложение №6  
к Порядку разработки, утверждения и  
реализации муниципальных программ  
Кирсановского района Тамбовской области

**С В Е Д Е Н И Я**  
**о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в**  
**Кирсановском районе Тамбовской области на 2015 - 2024 годы"**  
**за период январь-декабрь 2021 г.**  
(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						

\* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

1.	Основное мероприятие 1.1	Отдел строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	261,55 км.	261,55 км.	
2.	Основное мероприятие 1.1	Отдел строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	16055,4	16055,4 тыс.руб.	
3.	Основное мероприятие 1.3.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт дорог общего пользования	54337,6 тыс.руб.	54337,6 тыс.руб.	
4.	Основное мероприятие 1.3.3	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка-Березовка»	34 295,3 тыс.руб.	34295,3 тыс.руб.	
5.	Основное мероприятие 1.3.9	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»-Кирсанов- Саратов-Рамза»	4 026,3 тыс.руб.	4026,3 тыс.руб.	
6.	Основное мероприятие 1.3.10	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»- Ленинское- Кирсанов»- с.Овсяновка	16 016,0 тыс.руб.	16016,0 тыс.руб.	
7.	Основное мероприятие 1.5	Отдел строительства и ЖКХ	Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	260,8 тыс.руб.	260,8 тыс.руб.	
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»						

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»						
1.	Основное мероприятие 2.4	отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	5095,8 тыс.руб	5095,8 тыс.руб	



4		Прочие										
5	Основное мероприятие 1.1'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог		16055,4		14640,7	1414,7		16055,4		14640,7	1414,7	
6	Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования		54337,6		50200,0	4137,6		54337,6		50200,0	4137,6	
7	Основное мероприятие 1.3.3 Ремонт участка автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка-Березовка»		34 295,3		34200,0	95,3		34 295,3		34200,0	95,3	
8	Основное мероприятие 1.3.9 Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-Саратов-Рамза»		4 026,3			4026,3		4 026,3			4026,3	
9	Основное мероприятие 1.3.10 Ремонт участка на		16 016,0		16000,0	16,0		16 016,0		16000,0	16,0	





<p>Основное мероприятие 1.1</p> <p>Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог</p>	16055,4		14 670,7	1414,7	0					
<p>Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования</p>	54337,6		50200,0	4137,6	0					
<p>Основное мероприятие 1.3.3</p> <p>Ремонт участка автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка-Березовка»</p>	34 295,3		34200,0	95,3	0					
<p>Основное мероприятие 1.3.9</p>	4 026,3			4026,3	0					

Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-Саратов-Рамза»											
Основное мероприятие 1.3.10 Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»-Ленинское-Кирсанов»-с.Овсяновка		16 016,0		16000,0	16,0		0				
Основное мероприятие 1.5 Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог		260,8			260,8		0				
Всего по программе	Всего	70653,8		64840,7	5813,1		0				
<b>Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»</b>		5095,8		5095,8			0				
... Основное мероприятие 2.4 Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие от-		5095,8		5095,8			0				



Приложение №9

к Порядку разработки, утверждения и  
реализации муниципальных программ

Кирсановского района Тамбовской области

### С В Е Д Е Н И Я

о достижении значений показателей муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области,

подпрограмм муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области

за 2021г.

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Кирсановского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному:	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы						

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог	км	0,0		10,58	
	Протяженность дорог общего пользования, содержащихся в нормативном состоянии	км	253,3	261,55	261,55	
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"						
	Перевезено пассажиров автомобильным транспортом	тыс. чел	227,5	217,972	217,972	
	Пассажирооборот автомобильного транспорта	тыс. пас. км.	2850,5	2734,613	2734,613	
	Количество выполненных рейсов на социально-значимых маршрутах	ед.	21442	24086	24086	

\*Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Ответственный исполнитель: Дикарева И.С. Тел.: 3-51-99

Глистина С.Н. Тел. 3-45-85