

Пояснительная записка

В январе-июне 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» запланировано 75646,0 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 70550,2 тыс.руб. ;

- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 5095,8тыс.руб.

В январе-июне 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы» профинансировано **27202,295** тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – **25078,074** тыс.руб. в т.ч.:

- содержание дорог общего пользования местного значения- 11 248,245 тыс.руб.;

- ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»- Ленинское-Кирсанов» -с.Овсяновка - 13 829,829тыс.руб.;

-по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- **2124,221** тыс.руб. в т.ч.:

- Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 2124,221тыс.руб.

В январе-июне 2021 года на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» профинансировано 2124,221 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы»

№п/п	Формулировка критерия	Градация критерия
Оценка по комплексному критерию К1		
1	Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам	В отчетном периоде плановое

	(показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы	значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50%
2	<p>Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственно результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; - отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80% 	В отчетном периоде выполнено менее 50% мероприятий муниципальной программы
Оценка по комплексному критерию К2		
3	Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)	от 20% и выше
4	Доля средств районного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	менее 20% или более 90%
5	Наличие внебюджетных средств в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном	Финансовое обеспечение муниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует

	году)	
6	Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	От 5% и более
7	Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	В отчетном году достигнута фактическая экономия
Оценка по комплексному критерию К3		
8	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)	Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) (при снижении уровня расходов)
9	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета)	Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) (при росте уровня расходов)
Оценка по комплексному критерию К4		
10	Количество изменений, внесенных в	Изменения не вносились

	<p>муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации района о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти</p>	
11	<p>Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год</p>	<p>Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района</p>
12	<p>Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками</p>	<p>Соответствует</p>
13	<p>Организация контроля за исполнением муниципальной программы</p>	<p>Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов</p>
14	<p>Доступность информации о реализации муниципальной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети «Интернет»; 2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при 	<p>Первый и третий факторы</p>

	<p>взаимодействии со СМИ);</p> <p>3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов)</p>	
15	<p>Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:</p> <p>1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;</p> <p>2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году</p>	Все факторы

Приложение №6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2015 - 2024 годы"
за период январь-июнь 2021 г.

(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

1.	Основное мероприятие 1.1	Отдел строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	261,55 км.	261,55 км.	
2.	Основное мероприятие 1.1	Отдел строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	16110,0 тыс.руб.	11248,245 тыс.руб.	
3.	Основное мероприятие 1.3.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт дорог общего пользования	54290,2 тыс.руб.	13 829,828 тыс.руб.	
4.	Основное мероприятие 1.3.3	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка-Березовка»	34 235,0 тыс.руб.	0,00 тыс.руб.	
5.	Основное мероприятие 1.3.10	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»-Кирсанов- Саратов-Рамза»	4 039,1 тыс.руб.	0,00 тыс.руб.	
6.	Основное мероприятие 1.3.11	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»- Ленинское- Кирсанов»- с.Овсяновка	16 016,1 тыс.руб.	13 829,828 тыс.руб.	
7.	Основное мероприятие 1.4	Отдел строительства и ЖКХ	Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог	150,0 тыс.руб.	0,00 тыс.руб.	
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»						

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»						
1.	Основное мероприятие 2.4	отдела экономики, предпри мательства и потребител ьского рынка	Субвенции на осуществление отдельных полномо чий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	5095,8 тыс.руб	2124,22 1тыс.ру б	

4		Прочие										
5	Основное мероприятие 1.1'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог		16110,0		14640,7	1469,3		16110,0		14640,7	1469,3	
6	Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования		54290,2		50200,0	4090,2		54290,2		50200,0	4090,2	
7	Основное мероприятие 1.3.3 Ремонт участка автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка-Березовка»		34 235,0		34200,0	35,0		34 235,0		34200,0	35,0	
8	Основное мероприятие 1.3.10 Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-Саратов-Рамза»		4 039,1			4039,1		4 039,1			4039,1	
9	Основное мероприятие 1.3.11 Ремонт участка на		16 016,1		16000,0	16,1		16 016,1		16000,0	16,1	

	автодороге «Тамбов-Пенза»-Ленинское-Кирсанов»-с.Овсяновка											
10	Основное мероприятие 1.4 Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог		150,0			150,0		150,0			150,0	
11	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»											
	Основное мероприятие 2.4 Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом		5095,8			5095,8		5095,8			5095,8	-
	Всего по Программе	Всего										
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										

Окончание таблицы, см. начало

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Программа 1 Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2020 годы"	Всего	27202,295		27177,21	25,08		64,1				
	подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»		25078,074		25052,99	25,08		64,5				
		НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										
	Основное мероприятие 1.1 Содержание дорог общего пользова-		11248,245		11236,995	11,250		30,2				

<p>ния, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог</p>											
<p>Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования</p>		<p>13 829,829</p>		<p>13815,99492</p>	<p>13,82983</p>		<p>18,75</p>				
<p>Основное мероприятие 1.3.3 Ремонт участка автомобильной дороги «Полевой-Подвигаловка-Березовка»</p>											
<p>Основное мероприятие 1.3.10 Ремонт участка на автодороге «Тамбов-Пенза»-Кирсанов-Саратов-Рамза»</p>											

		Инвести- ции										
		Прочие										

Ответственный исполнитель: Дикарева И.С. Тел.: 3-51-99

Глистина С.Н. Тел. 3-45-85