

Пояснительная записка

В январе-июне 2022 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы» запланировано 50549,3 тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»- 38338,1 тыс.руб.;

- по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 12211,2тыс.руб.

В январе-июне 2022 года на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2020 годы» профинансировано **29357,4285**тыс.руб., в т.ч.:

- по подпрограмме «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» в сумме – 25957,375тыс.руб. в т.ч.:

- содержание дорог общего пользования местного значения- 12 591,756 тыс.руб.;

- ремонт автодороги «Кирсанов-Голынщина- Коргаловка» - 11688,1тыс.руб.;

- ремонт автодорог в Иноковском сельсовете -1579,519 тыс.руб.;

- разработка проектно-сметной документации - 98,0 тыс.руб.

-по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»- 3400,0535 тыс.руб. в т.ч.:

- Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом - 3400, 0535тыс.руб.

В январе-июне 2022 года на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» профинансировано 3400,0535 тыс.руб.

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства на 2015-2024 годы»

№п/п	Формулировка критерия	Градация критерия
Оценка по комплексному критерию К1		

1	Степень соответствия достигнутых в отчетном периоде индикаторов (показателей) целевым индикаторам (показателям), утвержденным в муниципальной программе, подпрограмме муниципальной программы	В отчетном периоде плановое значение индикаторов (показателей) целей выполнено менее чем на 50%
2	Степень выполнения программных мероприятий (оценивается выполнение всех мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный год, на основании степени выполнения ожидаемого непосредственноГО результата каждого мероприятия и освоения финансовых ресурсов). Невыполненным считается мероприятие, если: - отрицательное отклонение значения показателя результата программного мероприятия превысило 20%; - отношение кассовых расходов по мероприятию из всех источников к планируемому объему, утвержденному в муниципальной программе, составляет менее 80%	В отчетном периоде выполнено менее 50% мероприятий муниципальной программы
Оценка по комплексному критерию К2		
3	Прирост общего объема привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников по сравнению с прошлым годом (по результатам фактического исполнения муниципальной программы)	Имеется снижение или муниципальная программа не реализуется за счет привлеченных источников
4	Доля средств районного бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	менее 20% или более 90%
5	Наличие внебюджетных средств в общем	Финансовое обеспечение му-

	объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	ниципальной программы из внебюджетных источников отсутствует
6	Доля средств областного и федерального бюджета в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы (по результатам фактического исполнения муниципальной программы в отчетном году)	От 5% и более
7	Достижение экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий	В отчетном году достигнута фактическая экономия
Оценка по комплексному критерию КЗ		
8	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе)	Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) (при снижении уровня расходов)
9	Динамика целевых показателей и индикаторов в зависимости от уровня расходов из всех источников финансирования, за исключением районного бюджета (под уровнем расходов подразумевается сравнение кассового исполнения и объема, запланированного в муниципальной программе, из всех источников финансирования, за исключением	Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) (при снижении уровня расходов)

	районного бюджета)	
Оценка по комплексному критерию К4		
10	Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год (принимается к оценке количество утвержденных постановлений администрации района о внесении изменений, за исключением изменений, внесенных на основании Решения районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и изменений в нее, или требований, установленных федеральными и областными органами власти	Изменения вносились менее 2 раз
11	Качество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год	Изменения соответствуют требованиям установленного Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района
12	Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	Соответствует
13	Организация контроля за исполнением муниципальной программы	Проведены все закупки товаров, работ и услуг, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в соответствии с планом-графиком размещения заказов
14	Доступность информации о реализации муниципальной программы: 1. размещение установленной отчетной полугодовой и годовой информации в сети	все факторы

	<p>«Интернет»;</p> <p>2. отражение информации о ходе реализации муниципальной программы в средствах массовой информации (при взаимодействии со СМИ);</p> <p>3. обсуждение реализации муниципальной программы на заседаниях иных совещательных органов)</p>	
15	<p>Применение мер государственного и правового регулирования в реализации муниципальной программы:</p> <p>1. сформирована вся нормативная правовая база реализации муниципальной программы;</p> <p>2. сформированная нормативная правовая база реализовывалась в отчетном году</p>	Все факторы

Приложение №6
к Порядку разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ
Кирсановского района Тамбовской области

С В Е Д Е Н И Я
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» в
Кирсановском районе Тамбовской области на 2015 - 2024 годы"
за период январь-июнь 2022 г.
(нарастающим итогом с начала года)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
				запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»						

* При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

1.	Основное мероприятие 1.1	Отдел строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	261,55 км.	261,55 км.	
2.	Основное мероприятие 1.1	Отдел строительства и ЖКХ	'Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог	17180,4 тыс.руб	12591,8 тыс.руб.	
3.	Основное мероприятие 1.3.	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт дорог общего пользования	20907,7 тыс.руб.	11688,1 тыс.руб.	
4.	Основное мероприятие 1.3.8	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автомобильной дороги «Кирсанов-Голынщина-Каргаловка»	11688,1 тыс.руб.	11688,1 тыс.руб.	
5.	Основное мероприятие 1.3.12	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт участка автодороги «Кирсанов-Тоновка- пер.Тоновский»- Б.Уваровщина- М. Уваровщина»	4 327,9 тыс.руб.	0,00 тыс.руб.	
6.	Основное мероприятие 1.3.14	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете	3000,0 тыс.руб.	1579,519 тыс.руб.	
7.	Основное мероприятие 1.3.20	Отдел строительства и ЖКХ	Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете	1891,7 тыс.руб.	0,00 тыс.руб.	
8.	Основное мероприятие 1.4	Отдел строительства и ЖКХ	Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог	150,0 тыс.руб.	0,0 тыс.руб.	

9.	Основное мероприятие 1.5	Отдел строительства и ЖКХ	Подготовка ПСД на строительство, реконструкцию и ремонт дорог	100,0 тыс.руб.	98,0 тыс.руб.	
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»						
1.	Основное мероприятие 2.4	отдела экономики, предпринимательства и потребительского рынка	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом	12211,2 тыс.руб	3400,05 35 тыс.руб	

Приложение №7

к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Кирсановского района Тамбовской области

О Т Ч Е Т

**об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы"
за период январь-июнь 2022г.**

(нарастающим итогом с начала года)

Начало таблицы, см. окончание

(тыс. рублей)

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2022 год					Предусмотрено бюджетом на 2022 г.				
			Всего тыс.руб.	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Программа 1 «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы"	Всего	50549,3		43766,7	6782,6		50549,3		43766,7	6782,6	
2	Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»		38338,1		31555,5	6782,6		38338,1		31555,5	6782,6	
		НИОКР										
3		Инвестиции										
4		Прочие										
5	Основное мероприятие 1.1 «Содержание дорог общего пользования, горизонтальная разметка, межева-		17180,4		15555,5	1624,9		17180,4		15555,5	1624,9	

	ние земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода автодорог											
6	Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования		20907,7		16000,0	4907,7		20907,7		16000,0	4907,7	
7	Основное мероприятие 1.3.8 Ремонт автомобильной дороги «Кирсанов-Голынщина-Каргаловка»		11688,1		11676,4	11,7		11688,1		11676,4	11,7	
8	Основное мероприятие 1.3.12 Ремонт участка автодороги «Кирсанов-Тоновка-пер. Тоновский»-Б.Уваровщина-М.Уваровщина»		4327,9		4323,6	4,3		4327,9		4323,6	4,3	
9	Основное мероприятие 1.3.14 Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете		3000,0			3000,0		3000,0			3000,0	

10	Основное мероприятие 1.3.20 Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете		1891,7			1891,7		1891,7			1891,7	
10	Основное мероприятие 1.4. Строительный контроль по ремонту и содержанию дорог		150,0			150,0		150,0			150,0	
11	Основное мероприятие 1.5. Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог		100,0			100,0		100,0			100,0	
11	Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»											
	Основное мероприятие 2.4 Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным		12211,2		12211,2			12211,2		12211,2		-

	транспортом											
	Всего по	Всего										
	Программе	НИОКР										
		Инвестиции										
		Прочие										

Окончание таблицы, см. начало

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), Графу 14/графу 9 и т.д.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	местный бюджет	внебюджетные
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Программа 1 Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2015 - 2024 годы"	Всего	29357,4285		27655,6165	1701,812		58,07		54,71	3,36	
2	подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»		25957,375		24255,563	1701,812		67,70		63,26	4,44	

		НИОКР									
		Инвести- ции									
		Прочие									
3	Основное меро- приятие 1.1 Содержание дорог общего пользова- ния, горизонталь- ная разметка, ме- жевание земель- ных участков, ре- гистрация права постоянного поль- зования на земельные участки полос от- вода автодорог		12 591,756	12 579,163	12 593,0		73,29		73,22	0,07	
4	Основное мероприятие 1.3. Ремонт дорог общего пользования		13365,619	11676,4	1689,219		63,93		55,85	8,08	
5	Основное мероприятие 1.3.8 Ремонт автомо- бильной дороги «Кирсанов-		11688,1	11676,4	11,7		100,0		99,9	0,1	

	Голынщина-Каргаловка»										
6	Основное мероприятие 1.3.12 Ремонт участка автодороги «Кирсанов-Тоновка-пер.Тоновский»-Б.Уваровщина-М.Уваровщина»		0,0	0,00	0,00		0,0		0,0	0,0	
7	Основное мероприятие 1.3.14 Ремонт автодорог в Иноковском сельсовете		1579,519	0,00	1579,519		52,65			52,65	
8	Основное мероприятие 1.3.20 Ремонт автодорог в Уваровщинском сельсовете		0,00		0,00		0,0		0,0	0,0	
9	Основное мероприятие 1.4 Строительный контроль по ремонту и содержанию доро		0,00		0,00		0,0		0,0	0,0	
10	Основное мероприя-		98,0		98,0		98,0			98,0	

тие 1.5. Подготовка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт дорог											
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»		3400,0535		3400,0535			27,84		27,84		
... Основное мероприятие 2.4.Предоставление субвенций перевозчикам, осуществляющие отдельных государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом		3400,0535		3400,0535			27,84		27,84		
Всего по программе	Всего										
Программе	НИОКР										
	Инвестиции										
	Прочие										

Ответственный исполнитель: Дикарева И.С. Тел.: 3-51-99

Глистина С.Н. Тел. 3-45-85

