

ПРОТОКОЛ № 22

заседания Штаба по реализации национальных проектов на территории
Кирсановского района Тамбовской области

г. Кирсанов

30 ноября 2022 года

На заседании присутствовали:

Редин А.И. – глава района, председатель Штаба

Шевякова Е.Ю. – заместитель главы администрации района, заместитель
председателя Штаба

Чекранова Е.Ю. – начальник отдела экономики, предпринимательства и
потребительского рынка администрации района, секретарь Штаба

Члены Штаба:

Безбородова Н.В., Болтышова Е.Ф., Ворожищев С.В., Евсюткин А.А., Иванова
В.В., Климанов С.В., Кулагина Е.Б., Простецова С.Н., Трушин А.В., Чумкина
Т.Н.

Повестка дня:

О реализации регионального проекта «Чистая вода» национального
проекта «Жилье и городская среда» на территории района в 2022 году

Слушали: Трушина А.В. – начальника отдела строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации района, который доложил
следующее:

На территории Кирсановского района Тамбовской области в рамках
реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального
проекта «Чистая вода» в 2022 году, администрацией Калаисского сельсовета
заключены контракты:

1. муниципальный контракт № 0164200003021004490 от 13.01.2022г.
на установку станции очистки воды в с. Молоканщина Калаисского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области на сумму 14933756,00 рублей с
обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНДУСТРИЯ".
Календарные сроки выполнения работ (сроки завершения работ) определены
Сторонами: работы должны быть выполнены с 01 мая 2022 г. по 31.10.2022 г.
(включительно). 31.10.2022 заключено дополнительное соглашение на
изменение срока выполнения работ.

2. муниципальный контракт № 0164200003021004488 от 21.01.2022г.
на строительство водозаборной скважины в с. Шиновка Кирсановского района
Тамбовской области на сумму 4930637,70 рублей с обществом с ограниченной

ответственностью «Бурводстрой». Календарные сроки выполнения работ (сроки завершения работ) определены Сторонами: работы должны быть выполнены с 01 мая 2022 г. по 31.10.2022 г. (включительно).

Срок: все работы на объектах выполнены в срок исполнения контрактов и оплачены.

Ответственные: Кузнецова О.М., Климанов С.В., Трушин А.В.

По итогам заседания решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Главам сельсоветов в 2023 году участвующим в региональном проекте «Чистая вода» продолжить работу по реализации данного национального проекта.

Председатель Штаба

А.И. Редин

Протокол вела
Чекранова Е.Ю.